# 漳卫南运河水资源信息通报

**2025 年第 3 期（总第 75 期）**

**漳卫南运河管理局　　2025 年 4 月 10 日**

## 一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801 km、堤防总长 1536 km。直管工程包括岳城水库；临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座；小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

## 二、取水管理

漳卫南局管辖范围取水工程共 280 处，其中 277 处取水工程许可水量 53351.56 万 $m^3$，3 座水电站许可水量 25674 万 $m^3$。3 月，漳卫南局管辖范围共有 110 处取水工程取水，取水量 6623.71 万 $m^3$。其中，邯郸市民有渠和引岳济邯管道取水 3022.34 万 $m^3$，安阳市漳南渠和引岳入安管道取水 792.32$m^3$，沿河 108 处取水工程取水 2809.05 万 $m^3$。漳岳水电站发电水量 2600 万 $m^3$。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 3814.66 万 $m^3$，卫河 51 处取水工程取水 1034.23 万 $m^3$，卫运河 16 处取水工程取水 1520.03 万 $m^3$，减河 10 处取水工程取水 43.82

万 $m^3$，岔河 20 处取水工程取水 83.19 万 $m^3$，漳卫新河 8 处取水工程取水 120.28 万 $m^3$，南运河 3 处取水工程取水 7.5 万 $m^3$。详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 61 处取水工程取水 4945.81 万 $m^3$，山东省 22 处取水工程取水 623.75 万 $m^3$，河南省 27 处取水工程取水 1054.15 万 $m^3$。详见附表 1-2。

**三、重要断面过流**

3 月，漳河观台站月均流量 0.16$m^3$/s、月过水量 44.00 万 $m^3$，3 月 16 日—3 月 31 日观台断流。共产主义渠刘庄站月均流量 6.80$m^3$/s、月过水量 1820.00 万 $m^3$。卫河淇门站月均流量 13.53$m^3$/s、月过水量 3624.00 万 $m^3$，元村集站月均流量 23.78$m^3$/s、月过水量 6369.00 万 $m^3$。卫运河南陶站月均流量 9.01$m^3$/s、月过水量 2414.10 万 $m^3$，临清站月均流量 15.18$m^3$/s、月过水量 4066.85 万 $m^3$，穿卫枢纽月均流量 23.15$m^3$/s、月过水量 6201.00 万 $m^3$。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 2.24$m^3$/s、月过水量 600.00 万 $m^3$，北进洪闸月均流量 1.49$m^3$/s、月过水量 400.00 万 $m^3$，节制闸月均流量 3.00$m^3$/s、月过水量 805.35 万 $m^3$。南运河耿李杨站月均流量 28.26$m^3$/s、月过水量 7570.37 万 $m^3$。漳卫新河辛集闸本月未过流。详见附表 2。

**四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度**

4 月 1 日 8 时，岳城水库水位 133.05m，库容 17600.00 万 $m^3$，较上月减少 3500.00 万 $m^3$。3 月，岳城水库入库水量 314.66 万 $m^3$，出库水量 3814.66 万 $m^3$，通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 164.03 万 $m^3$，通过民有渠向邯郸供水 2858.31 万 $m^3$；通过

引岳入安管道向安阳生活供水 98.37 万 $m^3$、工业供水 9.61 万 $m^3$，通过漳南渠向安阳供水 684.34 万 $m^3$。详见附表 3。

4 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 1411.3 万 $m^3$。其中，祝官屯枢纽未蓄水，四女寺枢纽蓄水量 499.2 万 $m^3$，袁桥拦河闸蓄水量 144.0 万 $m^3$，吴桥拦河闸蓄水量 26.0 万 $m^3$，王营盘拦河闸蓄水量 60.5 万 $m^3$，罗寨拦河闸蓄水量 2.0 万 $m^3$，庆云拦河闸未蓄水，辛集挡潮闸蓄水量 679.6 万 $m^3$。详见附表 4。

3 月，根据位山线路引黄入冀输水管理安排，穿卫枢纽输送黄河水 6201 万 $m^3$。根据南水北调东线北延调水安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送北延水 4748.23 万 $m^3$。根据潘庄线路引黄入冀输水管理安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送黄河水 2284.90 万 $m^3$。

## 五、工作动态

### （一）启动京杭大运河卫运河段 2025 年应急补水工作

3 月 30 日上午 10 时，临清穿卫枢纽引黄入卫闸开启，黄河水汇入卫运河，京杭大运河卫运河段 2025 年应急补水正式启动。根据水利部《京杭大运河卫运河段 2025 年应急补水方案》，在位山引黄线路工程调水量满足山东、河北正常调度需求的基础上，3—4 月灌溉取水高峰期，当卫运河临清断面流量低于 5$m^3/s$ 时，适当加大位山引黄渠首流量，利用穿卫枢纽引黄入卫闸向卫运河实施应急补水，保障卫运河临清至四女寺枢纽河段全线有水。下一步，漳卫南局将加大应急补水期间巡查管护力度，严控违法违规取水，扎实做好直管工程调度运行管理，规范开展水文监测，全

力保障京杭大运河全线贯通目标任务顺利完成。

（二）扎实开展春季抗旱保供水工作

面对春季降水偏少、农业灌溉用水高峰叠加的严峻形势，漳卫南局坚持统筹调配，精细调度，全力保障沿河地区春灌生产平稳有序开展。截至 3 月 31 日，岳城水库累计向邯郸市提供春灌用水 2717 万 $m^3$、向安阳市提供春灌用水 684 万 $m^3$，沿河 50 处农业灌溉取水工程累计取水 8767 万 $m^3$。结合跨流域调水工作安排，全力支持河北省春季灌溉、华北地区地下水压采和河湖生态复苏，截至 3 月 31 日，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程累计输水 10686 万 $m^3$，南运河冀鲁界第三店断面累计输水 9402 万 $m^3$，穿卫枢纽断面累计输水 6291 万 $m^3$。

（三）开展“节水中国行”主题宣传活动

根据《水利部办公厅关于举办 2025 年“节水中国行”主题宣传活动的通知》要求和海委工作部署，在“世界水日”“中国水周”期间，组织全局各单位广泛开展“节水中国行”主题宣传活动，推动节水从理念转为行动。各单位围绕水资源节约集约利用主题，结合京杭大运河 2025 年全线贯通、母亲河复苏等重点任务，走进社区、广场、学校，深入堤防一线，开展节水科普志愿服务活动，向群众发放水法规宣传彩页和印有节水标识的抽纸、水杯、布袋，在上堤路口、枢纽工程等醒目位置张贴宣传标语，营造了全民爱水惜水，携手共护母亲河的良好氛围。

附表 1-1

## 漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 3 月

| 序号 | 所属河流 | 取水工程数量 | 当月取水的取水工程数量 | 当月取水量（万 $m^3$） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳城水库及以下漳河 | 6 | 2 | 3814.66 |
| 2 | 卫河 | 120 | 51 | 1034.23 |
| 3 | 共产主义渠 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 卫运河 | 44 | 16 | 1520.03 |
| 5 | 减河 | 17 | 10 | 43.82 |
| 6 | 岔河 | 25 | 20 | 83.19 |
| 7 | 漳卫新河 | 60 | 8 | 120.28 |
| 8 | 南运河 | 7 | 3 | 7.5 |
| **合计** | | **280** | **110** | **6623.71** |

注：当月取水量不含漳岳水电站发电水量 2600 万 $m^3$。

附表 1-2

## 漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 3 月

| 序号 | 所属省份 | 取水工程数量 | 当月取水的取水工程数量 | 当月取水量（万 $m^3$） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 115 | 61 | 4945.81 |
| 2 | 山东省 | 70 | 22 | 623.75 |
| 3 | 河南省 | 95 | 27 | 1054.15 |
| **合计** | | **280** | **110** | **6623.71** |

附表 2

# 漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 3 月

| 序号 | 站名 | 所在河流 | 断面地点 | 管理单位 | 月均流量（$m^3/s$） | 月总过水量（万 $m^3$） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 观台 | 漳河 | 河北省磁县 | 邯郸水文勘测研究中心 | 0.16 | 44.00 |
| 2 | 刘庄 | 共产主义渠 | 河南省浚县新镇镇刘庄 | 鹤壁水文水资源测报分中心 | 6.80 | 1820.00 |
| 3 | 淇门 | 卫河 | 河南省浚县新镇镇李庄 | 鹤壁水文水资源测报分中心 | 13.53 | 3624.00 |
| 4 | 元村集 | 卫河 | 河南省南乐县元村镇元村 | 濮阳水文水资源测报分中心 | 23.78 | 6369.00 |
| 5 | 南陶 | 卫运河 | 山东省冠县东古城镇东陶村 | 聊城市水文中心 | 9.01 | 2414.10 |
| 6 | 临清 | 卫运河 | 山东省临清市健康街 | 聊城市水文中心 | 15.18 | 4066.85 |
| 7 | 穿卫枢纽 | 清临干渠 | 山东省临清市刘庄 | 海委漳卫南局 | 23.15 | 6201.00 |
| 8 | 四女寺枢纽南进洪闸 | 减河 | 山东省武城县四女寺镇 | 德州市水文中心 | 2.24 | 600.00 |
| 9 | 四女寺枢纽北进洪闸 | 岔河 | 山东省武城县四女寺镇 | 德州市水文中心 | 1.49 | 400.00 |
| 10 | 四女寺枢纽节制闸 | 南运河 | 山东省武城县四女寺镇 | 德州市水文中心 | 3.00 | 805.35 |
| 11 | 耿李杨 | 南运河 | 山东省德城区黄河涯镇 | 海委漳卫南局 | 28.26 | 7570.37 |
| 12 | 辛集闸 | 漳卫新河 | 山东省无棣县小泊头镇 | 海委漳卫南局 | 0.00 | 0.00 |

附表 3

# 岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 3 月

| 水位（m） | 库容（万 $m^3$） | 月平均入库流量（$m^3/s$） | 月入库水量（万 $m^3$） | 月出库水量（万 $m^3$） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 引岳济邯管道 | 民有渠 | 引岳入安管道 | 漳南渠 | 漳河河道 | 合计 |
| 133.05 | 17600 | 1.17 | 314.66 | 164.03 | 2858.31 | 107.98 | 684.34 | 0 | 3814.66 |
| 蓄水、供水情况说明 | 3 月，岳城水库入库水量 314.66 万 $m^3$，出库水量 3814.66 万 $m^3$。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 164.03 万 $m^3$，通过民有渠向邯郸供水 2858.31 万 $m^3$；通过引岳入安管道向安阳生活供水 98.37 万 $m^3$、工业供水 9.61 万 $m^3$，通过漳南渠向安阳供水 684.34 万 $m^3$。 | | | | | | | | |
| 调度情况 | 3 月，漳河未调水。 | | | | | | | | |

注：水位、库容为 2025 年 4 月 1 日 8 时数据

附表 4

# 直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 3 月

| 直管枢纽水闸名称 | | 蓄水量（万 $m^3$） | 调整次数 |
|---|---|---|---|
| 枢纽 | 祝官屯枢纽 | 0 | 1 |
| | 四女寺枢纽 | 499.2 | 6 |
| | 小计 | 499.2 | 7 |
| 水闸 | 袁桥拦河蓄水闸 | 144 | 0 |
| | 吴桥拦河蓄水闸 | 26 | 0 |
| | 王营盘拦河蓄水闸 | 60.5 | 0 |
| | 罗寨拦河蓄水闸 | 2 | 0 |
| | 庆云拦河蓄水闸 | 0 | 1 |
| | 辛集挡潮蓄水闸 | 679.6 | 0 |
| | 小计 | 912.1 | 1 |
| 合计 | | **1411.3** | **8** |

注：蓄水量为 2025 年 4 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘　群　　编写：隆睿睿

---

**发送：**海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份