漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 6 期（总第 78 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 7 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801 km、堤防总长 1536 km。直管工程包括岳城水库；临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座；小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围取水工程共 283 处，其中 279 处取水工程许可水量 53395.06 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3。6 月，漳卫南局管辖范围共有 87 处取水工程取水，取水量 3865.03 万 m^3。其中，邯郸市民有渠和引岳济邯管道取水 1487.79 万 m^3，安阳市漳南渠和引岳入安管道取水 1067.70 万 m^3，沿河 85 处取水工程取水 1309.54 万 m^3。漳岳水电站发电水量 716.00 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 2555.49 万 m^3，卫河 78 处取水工程取水 951.03 万 m^3，共渠 1 处

取水工程取水 22 万 m^3，卫运河 4 处取水工程取水 269.96 万 m^3，漳卫新河 2 处取水工程取水 69.55 万 m^3。详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 6 处取水工程取水 1864.14 万 m^3，山东省 4 处取水工程取水 545.26 万 m^3，河南省 77 处取水工程取水 1455.63 万 m^3。详见附表 1-2。

三、重要断面过流

6 月，漳河观台站全月断流。共产主义渠刘庄站月均流量 2.22m^3/s、月过水量 575.42 万 m^3。卫河淇门站月均流量 4.91m^3/s、月过水量 1272.67 万 m^3，元村集站月均流量 11.02m^3/s、月过水量 2856.38 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 7.53m^3/s、月过水量 1951.78 万 m^3，临清站月均流量 3.94m^3/s、月过水量 1021.25 万 m^3，穿卫枢纽月均流量 15.49m^3/s、月过水量 4149.47 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸、节制闸未过水，北进洪闸月均流量 2.00m^3/s，月过水量 518.40 万 m^3。南运河耿李杨站月均流量 9.54m^3/s、月过水量 4110.05 万 m^3。漳卫新河辛集闸本月未过流。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

7 月 1 日 8 时，岳城水库水位 127.45m，库容 10300.00 万 m^3，较上月减少 3310.00 万 m^3。6 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 195.99 万 m^3，民有渠向邯郸供水 1291.80 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活供水 121.25 万 m^3，漳南渠向安阳供水 946.45 万 m^3。详见附表 3。

7月1日8时，漳卫南局直管2座枢纽、6座水闸总计蓄水1400.5万m^3。其中，祝官屯枢纽、四女寺枢纽未蓄水，袁桥拦河闸蓄水量138.0万m^3，吴桥拦河闸蓄水量53.5万m^3，王营盘拦河闸蓄水量46.5万m^3，罗寨拦河闸蓄水量2.0万m^3，庆云拦河闸蓄水量32.7万m^3，辛集挡潮闸蓄水量653.0万m^3。详见附表4。

6月，穿卫枢纽输送黄河水4238万m^3，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送黄河水1618.8万m^3。

五、工作动态

（一）完成岳城水库2024—2025年度水资源调度任务

按照水利部关于漳河水资源统一调度部署和海委工作要求，漳卫南局严格落实《水利部关于批准下达2024年7月至2025年6月漳河水量分配及非汛期水资源调度计划的通知》，统筹邯郸、安阳两市生活、灌溉用水需求，科学、规范开展岳城水库水资源调度管理。根据调度计划，2024年7月1日至2025年6月30日，漳南渠、引岳入安、民有渠、引岳济邯计划取水量分别为3593万m^3、1699.6万m^3、5061万m^3和2108万m^3。截止2025年6月30日，漳南渠、引岳入安实际取水3004.5万m^3、1374.95万m^3，水资源调度年计划执行率分别为83.62%和80.90%；民有渠、引岳济邯实际取水6900.88万m^3和1865.3万m^3，水资源调度年计划执行率分别为136.35%和88.49%。海委批准邯郸市民

有渠通过水权交易方式增加农业灌溉用水3500万m^3，民有渠5月用水2548.25万m^3、6月用水951.75万m^3。

（二）开展漳卫南运河重点取水口计量设施比测工作

为进一步提升水资源管理精细化水平，确保水资源科学配置与高效利用，漳卫南局建立重点取水口取水量日报制度，制定重点取水口计量设施比测工作方案，开展重点取水口计量设施比测工作，通过对人工测量和计量设施数据的系统分析，精准掌握了重点取水口取水量。下一步，漳卫南局将持续深化重点取水口水量比测工作，建立健全长效监测机制，加强测量数据的动态分析和应用，为取水监管提供更精准、更全面的支撑保障。

（三）全力保障农业灌溉用水需求

针对多年来邯郸市农业灌溉用水矛盾突出问题，漳卫南局提早提醒、多次协调邯郸市水利局、生态水网中心，按照海委相关要求，指导民有渠通过水权交易方式增加农业灌溉用水指标。为保障邯郸市群众农业灌溉用水需求，在岳城水库蓄水不足和严重干旱的形势下，坚持优化配置、精细调度，统筹考虑取水许可、水资源年度调度计划和水权交易水量，最大限度支持邯郸市农业灌溉和粮食生产用水需求。下一步，漳卫南局将深化多方协同合作机制，常态化开展水资源形势研判和调度会商，制定更具前瞻性、精细化的水资源调度预案。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 6 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	2555.49
2	卫河	120	78	951.03
3	共产主义渠	1	1	22
4	卫运河	45	4	266.96
5	减河	17	0	0
6	岔河	27	0	0
7	漳卫新河	60	2	69.55
8	南运河	7	0	0
合计		**283**	**87**	**3865.03**

注：当月取水量不含漳岳水电站、民丰水电站、三里屯水电站发电水量 1567.78 万 m^3。

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 6 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	116	6	1864.14
2	山东省	72	4	545.26
3	河南省	95	77	1455.63
合计		**283**	**87**	**3865.03**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 6 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	0	0
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	2.22	575.42
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	4.91	1272.67
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	11.02	2856.38
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	7.53	1951.78
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	3.94	1021.25
7	穿卫枢纽	清临干渠	山东省临清市刘庄	海委漳卫南局	15.49	4149.47
8	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
9	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	2.00	518.40
10	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
11	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	9.54	4110.05
12	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	0	0.00

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 6 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
127.45	6990	0	0	195.99	1291.80	121.25	946.45	0	2555.49
蓄水、供水情况说明	6 月，岳城水库无入库水量，出库水量 2555.49 万 m^3。通过引岳济邯管道向邯郸生活供水 195.99 万 m^3，通过民有渠向邯郸供水 1291.80 万 m^3；通过引岳入安管道向安阳生活供水 121.25 万 m^3，通过漳南渠向安阳供水 946.45 万 m^3。								
调度情况	6 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 7 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 6 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	0	2
	四女寺枢纽	0	0
	小计	0	2
水闸	袁桥拦河蓄水闸	138.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	53.5	0
	王营盘拦河蓄水闸	46.5	0
	罗寨拦河蓄水闸	2.0	0
	庆云拦河蓄水闸	32.7	0
	辛集挡潮蓄水闸	653.0	0
	小计	925.7	0
合计		**925.7**	**2**

注：蓄水量为 2025 年 7 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘　群　张明月　　编写：隆睿睿

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份