漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 10 期（总第 82 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 11 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 282 处，其中 279 处取水工程许可水量 53292.51 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，10 月共有 108 处取水工程取水，取水量 1464.82 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和工业用水取水 44.87 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 100.57 万 m^3，沿河 106 处取水工程取水 1319.38 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库 2 处取水工程取水 145.44 万 m^3，卫河 82 处取水工程取水 662.38 万 m^3，共产主义渠 1 处取水工程取水 18 万 m^3，卫运河 2 处取水工程取水 140 万 m^3，减河 4 处取水工程取水 43 万 m^3，岔河 14 处取水工程取水 141 万 m^3，漳卫新河 3 处取水工程取水 315 万 m^3，详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 25 处取水工程取水 913.07 万 m^3，山东省 2 处取水工程取水 151 万 m^3，河南省 81 处取水工程取水 400.75 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

10 月，漳河观台站月均流量 167.81m^3/s，月过水量 44945.44 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 13.24m^3/s，月过水量 3546.20 万 m^3。卫河淇门站月均流量 42.62m^3/s，月过水量 11415.30 万 m^3；元村集站月均流量 72.80m^3/s，月过水量 19498.75 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 78.92m^3/s，月过水量 21137.93 万 m^3；临清站月均流量 65.47m^3/s，月过水量 17535.48 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 38.46m^3/s，月过水量 10301.6 万 m^3；北进洪闸月均流量 21.79m^3/s，月过水量 5836.8 万 m^3；节制闸月均流量 0.48m^3/s，月过水量 129.6 万 m^3；耿李杨月均流量 4.92m^3/s，月过水量 1318.55 万 m^3；漳卫新河辛集闸月均流量 75.75m^3/s，月过水量 20290.0 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

11 月 1 日 8 时，岳城水库水位 145.85m，库容 56700.00 万 m^3。10 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 26.77 万 m^3，民有渠向邯郸工业供水 18.10 万 m^3; 引岳入安管道向安阳生活和工业供水 100.57 万 m^3。详见附表 3。

11 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 3118.5 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 641.2 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 1484.0 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 294.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 418.7 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 950.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 130.0 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 956.0 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 961.4 万 m^3，详见附表 4。

10 月，穿卫枢纽输送黄河水 2769 万 m^3，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送黄河水 886.4 万 m^3。

五、工作动态

（一）开展“饮水思源 节水护水”主题宣传活动

根据海委海河流域南水北调受水区“饮水思源 节水护水”主题宣传活动的工作要求，漳卫南局结合南水北调东线北延年度调水任务，系统谋划、上下联动，组织全局开展了形式多样、内容丰富的系列活动。局机关邀请南水北调集团东线公司专家进行专题授课，联合南水北调集团东线公司和德州市水利局、生态环境局、执法局等部门，在南运河畔开展“饮水思源 节水护水”志愿服务联合行动，向公众讲解南水北调工程、海河流域水情和节水护水重要意义，同时开展南水北调东线北延输水河道徒步巡查，组织开展南水北调东线调水线路实地查勘。局属各单位积极响应、精心组织，通过播放原创短视频、动画宣讲、田间科普、校园互动、社区宣讲等形式，围绕主题开展了一系列形式多样、特色鲜明的宣传实践活动,覆盖学校、社区、企业、农村等多个场景，开展特色宣传实践活动。此次活动实现“从机关到社会、从城市到乡村”全方位覆盖，累计 260 名志愿者参与，发放宣传材料 3000 余份，服务群众 3500 人次，节水视频观看超 1000 人，取得了扎实成效。下一步，漳卫南局将持续贯彻落实节水优先方针，把节水宣传教育作为水资源管理的重要内容，巩固“保护大运河 节水接力行”主题宣传活动成效，积极践行“饮水思源”的节水理念，深入开展节水护水宣传教育，发挥志愿者行动的重要影响力和覆盖力，推动节水志愿服务常态化、长效化，为守护大运河生态、保障国家水安全贡献力量。

（二）2025—2026年南水北调东线一期工程北延应急供水工程调水工作启动

按照水利部和海委工作部署，根据《海委关于做好南水北调东线一期工程北延应急供水工程2025年秋冬季调水工作的函》（海资管〔2025〕33号）要求，10月27日16时四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程开启，2025—2026年度南水北调东线一期工程北延应急供水工程调水工作启动。下一步，漳卫南局将压实安全生产责任，针对本年度调水涉及冰期的特点，实时关注气象与冰情，强化工程运维和河道巡查，做好调度管理、安全预警及应急保障，保障冰期输水安全平稳，确保工程、供水及水质安全。

（三）海河下游局来局调研座谈

10月27日，海河下游局到漳卫南局开展京杭大运河生态补水保障调研。调研组一行实地查看了四女寺枢纽、祝官屯枢纽、穿卫枢纽等重要水利工程，详细了解了京杭大运河全线水流贯通路线和工程调度运行情况。座谈会中双方就水资源管理、节约与保护工作、水资源制度建设等情况展开深入交流。调研组表示，近年来漳卫南局在流域水资源优化配置、助力京杭大运河全线水流贯通等方面发挥了重要作用，后续将进一步加强与漳卫南局的常态化交流合作，搭建交流平台，促进双方在管理理念、技术方法、管理经验上的深度交流和合作。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 10 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	145.44
2	卫河	120	82	662.38
3	共产主义渠	1	1	18.00
4	卫运河	45	2	140.00
5	减河	18	4	43.00
6	岔河	27	14	141.00
7	漳卫新河	58	3	315.00
8	南运河	7	0	0
合计		**282**	**108**	**1464.82**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 10 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	25	913.07
2	山东省	72	2	151.00
3	河南省	95	81	400.75
合计		**282**	**108**	**1464.82**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 10 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	167.81	44945.44
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	13.24	3546.20
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	42.62	11415.30
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	72.80	19498.75
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	78.92	21137.93
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	65.47	17535.48
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	38.46	10301.60
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	21.79	5836.80
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0.48	129.60
10	耿李杨	南运河	山东省德城区黄河涯镇	海委漳卫南局	4.92	1318.55
11	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	75.75	20290.00

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 10 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
145.85	56700	167.81	44945.44	26.77	18.10	100.57	0	0	145.44
蓄水、供水情况说明	2025 年 11 月 1 日岳城水库月初蓄水量为 56700 万 m^3，2025 年 10 月份岳城水库总供水量为 145.44 万 m^3，安阳管道供 100.57 万 m^3，漳南渠道供水 0 万 m^3，安阳工业供水 0 万 m^3，邯郸管道供水 26.77 万 m^3，民有渠道供水 0 万 m^3，邯郸工业供水 18.1 万 m^3，漳河出库 0 万 m^3。								
调度情况	10 月，漳河未调水。								

注：水位、库容为 2025 年 11 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 10 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	641.2	15
	四女寺枢纽	1484.0	14
	小计	2125.20	29
水闸	袁桥拦河蓄水闸	294.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	418.7	9
	王营盘拦河蓄水闸	950.0	24
	罗寨拦河蓄水闸	130.0	0
	庆云拦河蓄水闸	956.0	12
	辛集挡潮蓄水闸	961.4	10
	小计	3710.10	68
合计		**5835.30**	**97**

注：蓄水量为 2025 年 11 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：隆睿睿　　编写：周晓宇

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份