漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 11 期（总第 83 期）

漳卫南运河管理局　　2025 年 12 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 282 处，其中 279 处取水工程许可水量 53292.51 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，11 月共有 70 处取水工程取水，取水量 1623.53 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和工业用水取水 300.80 万 m^3，安阳市引岳入安管道取水 89.64 万 m^3，沿河 68 处取水工程取水 1233.09 万 m^3。11 月 7 日，岳城水库向漳河下泄流量 15m^3/s，漳岳水电站开始发电，11 月漳岳水电站取水 2424 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水

390.44 万 m^3，卫河 42 处取水工程取水 997.93 万 m^3，卫运河 4 处取水工程取水 18.26 万 m^3，减河 4 处取水工程取水 43 万 m^3，岔河 14 处取水工程取水 141 万 m^3，漳卫新河 3 处取水工程取水 32.9 万 m^3，详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 45 处取水工程取水 1402.91 万 m^3，山东省 2 处取水工程取水 1.364 万 m^3，河南省 22 处取水工程取水 219.26 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

11 月，漳河观台站月均流量 54.07m^3/s，月过水量 14014.94 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 5.65m^3/s，月过水量 1464.48 万 m^3。卫河淇门站月均流量 19.81m^3/s，月过水量 5134.75 万 m^3；元村集站月均流量 28.05m^3/s，月过水量 7270.56 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 44.3m^3/s，月过水量 11482.56 万 m^3；临清站月均流量 43.5m^3/s，月过水量 11275.20 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 11.18m^3/s，月过水量 2900 万 m^3；北进洪闸月均流量 26.23m^3/s，月过水量 6800 万 m^3；节制闸未过水。漳卫新河辛集闸月均流量 40.81m^3/s，月过水量 10580.0 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

12 月 1 日 8 时，岳城水库水位 147.99m，库容 65100.00 万 m^3。11 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 267.95 万 m^3，民有渠向邯郸工业供水 32.85 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活和工业供

水 89.64 万 m^3。详见附表 3。

12 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 5198.60 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 510.0 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 1015.0 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 317.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 225.4 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 1064.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 61.2 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 944.0 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 1062.0 万 m^3，详见附表 4。

11 月，根据南水北调东线北延调水安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送北延水 7817.6 万 m^3。

五、工作动态

（一）漳河实现 2025 年第二次全线水流贯通

根据漳河上游水情和岳城水库蓄水情况，2025 年 11 月 7 日 15 时，岳城水库启动生态补水调度，向下游漳河下泄流量约 15m^3/s。12 月 1 日 9 时，岳城水库水头到达漳河与卫河汇合口徐万仓，漳河实现 2025 年第二次全线水流贯通。截至 12 月 10 日，生态补水已持续 34 天，累计下泄水量 4406.4 万 m^3，为母亲河复苏再添动力。

（二）印发《漳卫南局生态流量保障工作方案》

为扎实推进母亲河复苏行动，推动生态流量管理常态化、规范化，根据《河湖生态环境流量管理办法（试行）》（水资管〔2025〕151 号）和水利部、海委相关工作要求，制定印发了《漳卫南局生

态流量保障工作方案》，细化工作目标和主要任务，明确职责分工，强化保障措施。下一步，漳卫南局将聚焦方案落地，压实各单位责任，优化工程调度，保障岳城水库以下漳河、卫运河、漳卫新河全线贯通，切实将生态流量保障要求落到实处，助力流域水生态环境持续改善。

（三）开展南水北调东线输水调研

为落实海委“饮水思源 节水护水”主题宣传活动要求，做好南水北调东线一期工程北延应急供水工程调水管理，我局组织开展调水线路实地调研，沿东平湖—穿黄工程出口闸—小运河—邱屯枢纽—七一六五河—大屯水库—六五河节制闸等关键工程节点开展现场查勘，拍摄宣传短视频，通过调水工程实景呈现，直观展现了南水北调东线工程在水资源优化调配中的重要作用，生动普及了节水护水理念，推动调水管理与节水宣传深度融合。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 11 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	390.44
2	卫河	120	42	997.93
3	共产主义渠	1	0	0
4	卫运河	45	4	18.26
5	减河	18	4	43.00
6	岔河	27	14	141.00
7	漳卫新河	58	3	32.90
8	南运河	7	0	0
合计		**282**	**70**	**1623.53**

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 11 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	45	1402.91
2	山东省	72	2	1.364
3	河南省	95	22	219.26
合计		**282**	**70**	**1623.53**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 11 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	54.07	14014.94
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	5.65	1464.48
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	19.81	5134.75
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	28.05	7270.56
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	44.3	11482.56
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	43.5	11275.20
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	11.18	2900.00
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	26.23	6800.00
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
10	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	40.81	10580.0

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 11 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
147.99	65100	46.27	11992.64	267.95	32.85	89.64	0	3202.2	390.44
蓄水、供水情况说明	2025 年 12 月 1 日岳城水库月初蓄水量为 65100 万 m^3，2025 年 11 月份岳城水库总供水量为 390.44 万 m^3，安阳管道供 89.64 万 m^3，邯郸管道供水 267.95 万 m^3，邯郸工业供水 32.85 万 m^3，漳河出库 3202.2 万 m^3。								
调度情况	11 月 7 日 15 时，根据漳河上游水情和岳城水库蓄水情况，岳城水库开始向漳河实施生态补水，下泄流量为 15m^3/s。								

注：水位、库容为 2025 年 12 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 11 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	510.0	3
	四女寺枢纽	1015.0	5
	小计	1525.0	8
水闸	袁桥拦河蓄水闸	317.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	225.4	3
	王营盘拦河蓄水闸	1064.0	15
	罗寨拦河蓄水闸	61.2	0
	庆云拦河蓄水闸	944.0	10
	辛集挡潮蓄水闸	1062.0	11
	小计	3673.6	39
合计		**5198.60**	**47**

注：蓄水量为 2025 年 12 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：隆睿睿　　编写：周晓宇

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份