漳卫南运河水资源信息通报

2025 年第 12 期（总第 84 期）

漳卫南运河管理局　　2026 年 1 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 284 处，其中 281 处取水工程许可水量 53307.32 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，12 月共有 24 处取水工程取水，取水量 2431.31 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和民有渠取水 1295.41 万 m^3，安阳市引岳入安管道和漳南渠 516.45 万 m^3，21 处取水工程取水 619.45 万 m^3。12 月漳岳水电站取水 3480 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 3 处取水工程取水 1811.86 万 m^3，卫河 18 处取水工程取水 511.58 万 m^3，卫运河 2

处取水工程取水 52.36 万 m^3，漳卫新河 1 处取水工程取水 55.51 万 m^3，详见附表 1-1。

按照省份分类，河北省 5 处取水工程取水 1749.02 万 m^3，山东省 2 处取水工程取水 137.06 万 m^3，河南省 17 处取水工程取水 545.23 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

12 月，漳河观台站月均流量 24.93m^3/s，月过水量 6677.25 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 7.99m^3/s，月过水量 2140.04 万 m^3。卫河淇门站月均流量 31.31m^3/s，月过水量 8386.07 万 m^3；元村集站月均流量 38.82m^3/s，月过水量 10397.55 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 45.10m^3/s，月过水量 12079.58 万 m^3；临清站月均流量 52.70m^3/s，月过水量 14115.17 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 35.01m^3/s，月过水量 9378.00 万 m^3；北进洪闸月均流量 9.15m^3/s，月过水量 2451.00 万 m^3；节制闸未过水；漳卫新河辛集闸月均流量 29.53m^3/s，月过水量 7910.00 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

2026 年 1 月 1 日 8 时，岳城水库水位 147.12m，库容 61700.00 万 m^3。12 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 337.73 万 m^3，民有渠向邯郸农业和工业供水 957.68 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活和工业供水 96.69 万 m^3，漳南渠向安阳农业供水 419.76 万

m^3；岳城水库向漳河下泄水量 7992.90 万 m^3。详见附表 3。

2026 年 1 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 4040.1 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 587.5 万 m^3，四女寺枢纽蓄水量 706.8 万 m^3，袁桥拦河闸蓄水量 150.0 万 m^3，吴桥拦河闸蓄水量 300.8 万 m^3，王营盘拦河闸蓄水量 720.0 万 m^3，罗寨拦河闸蓄水量 130.0 万 m^3，庆云拦河闸蓄水量 637.0 万 m^3，辛集挡潮闸蓄水量 808.0 万 m^3，详见附表 4。

12 月，根据南水北调东线北延调水安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送北延水 7847.0 万 m^3。

五、工作动态

（一）配合编制京杭大运河 2026 年全线贯通补水方案

按照水利部水资源管理司《关于提供 2026 年京杭大运河全线贯通补水方案编制材料的函》要求，漳卫南局全面开展所辖河道工情、水情调查，科学预测岳城水库 2026 年可供水量，广泛征求沿河地方用水需求，提出岳城水库路线补水方案建议，计划 3 月至 6 月通过岳城水库向漳河补水 2.43 亿 m^3，扣除输水损失与沿线引水后，卫运河临清断面过水量约 1.03 亿 m^3，经四女寺枢纽相机向南运河补水，助力京杭大运河全线贯通的同时，保障沿岸农业灌溉用水需求。

（二）完成取水口标识牌安装工作

按照海委水资源处工作要求，漳卫南运河取水口实现“一口一牌、一牌一码”全覆盖。标识牌设计安装严格遵循取水设施标准化管理要求，牌面清晰标注取水权人、取水口编号、取水许可证号、取水地点及监督管理单位等核心信息，同步嵌入专属二维码，群众扫码即可获取详细取水信息，真正实现取用水“身份证”式管理与阳光监督。

（三）山东省发改委调研漳卫河引调水工程

12月19日，山东省发展和改革委员会赴我局调研漳卫河引调水工程。调研组实地查看了岳城水库、南水北调中线穿漳工程、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等重要节点工程及卫运河部分取水工程，并就充分利用现有工程和破解聊城、德州、滨州三市缺水难题与我局进行深入交流。下一步，双方将强化协同联动，深化工程规划论证，推动漳卫河引调水工程与山东省现代水网建设深度融合，构建多源互补、丰枯调剂的供水保障体系，为鲁西北地区高质量发展提供水利支撑。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2025 年 12 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	3	1811.86
2	卫河	120	18	511.58
3	共产主义渠	1	0	0
4	卫运河	45	2	52.36
5	减河	18	0	0
6	岔河	27	0	0
7	漳卫新河	60	1	55.51
8	南运河	7	0	0
合计		**284**	**24**	**2431.31**

注：当前取水量不含漳岳水电站发电量 3480 万 m^3。

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2025 年 12 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	5	1749.02
2	山东省	74	2	137.06
3	河南省	95	17	545.23
合计		**284**	**24**	**2431.31**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2025 年 12 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	24.93	6677.25
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	7.99	2140.04
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	31.31	8386.07
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	38.82	10397.55
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	45.10	12079.58
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	52.70	14115.17
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	35.01	9378.00
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	9.15	2451.00
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
10	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	29.53	7910.00

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2025 年 12 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
147.12	61700	23.91	6404.76	337.73	957.68	96.69	419.76	7992.9	9804.76
蓄水、供水情况说明	2026 年 1 月 1 日岳城水库月初蓄水量为 61700 万 m^3，2025 年 12 月份岳城水库总供水量为 1811.86 万 m^3，安阳管道供 96.69 万 m^3，漳南渠道供水 419.76 万 m^3，安阳工业供水 0 万 m^3，邯郸管道供水 337.73 万 m^3，民有渠供水 939.58 万 m^3，邯郸工业供水 18.10 万 m^3，向漳河下泄 7992.9 万 m^3。								
调度情况	12 月民有渠共动闸 7 次，漳南渠共动闸 2 次，向漳河水资源调度 3 次。								

注：水位、库容为 2026 年 1 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2025 年 12 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	587.5	6
	四女寺枢纽	706.8	6
	小计	1294.3	8
水闸	袁桥拦河蓄水闸	150.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	300.8	5
	王营盘拦河蓄水闸	720.0	12
	罗寨拦河蓄水闸	130.0	0
	庆云拦河蓄水闸	637.0	9
	辛集挡潮蓄水闸	808.0	11
	小计	2745.8	39
合计		**4040.1**	**96**

注：蓄水量为 2026 年 1 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘群　　编写：隆睿睿、周晓宇

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份