漳卫南运河水资源信息通报

2026 年第 1 期（总第 85 期）

漳卫南运河管理局　　2026 年 2 月 10 日

一、基本情况

漳卫南运河管理局管辖范围包括岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄桥以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、南运河（四女寺至第三店），管理河道总长 801km、堤防总长 1536km，直管工程包括岳城水库，临清穿卫枢纽、祝官屯枢纽、四女寺枢纽等水利枢纽 3 座，小河口节制闸、盐土庄节制闸、引黄入卫闸、西郑庄分洪闸、牛角峪退水闸、吴桥拦河闸、袁桥拦河闸、王营盘拦河闸、罗寨拦河闸、庆云拦河闸、辛集挡潮闸等水闸 11 座。

二、取水管理

漳卫南局管辖范围内有取水工程 284 处，其中 281 处取水工程许可水量 53307.32 万 m^3，3 座水电站许可水量 25674 万 m^3，1 月共有 3 处取水工程取水，取水量 608.57 万 m^3。其中，邯郸市引岳济邯管道和民有渠取水 399.3 万 m^3，安阳市引岳入安管道和漳南渠 99.27 万 m^3，沿河 1 处取水工程取水 110 万 m^3。1 月漳岳水电站取水 2050 万 m^3。

按照河流分类，岳城水库及以下漳河 2 处取水工程取水 498.57 万 m^3，卫运河 1 处取水工程取水 110.00 万 m^3，详见附表

1-1。

按照省份分类，河北省 2 处取水工程取水 509.30 万 m^3，河南省 1 处取水工程取水 99.27 万 m^3，详见附表 1-2。

三、重要断面过流

1 月，漳河观台站月均流量 17.04m^3/s，月过水量 4564.00 万 m^3。共产主义渠刘庄站月均流量 41.44m^3/s，月过水量 11099.29 万 m^3。卫河淇门站月均流量 17.12m^3/s，月过水量 4585.42 万 m^3；元村集站月均流量 48.73m^3/s，月过水量 13051.84 万 m^3。卫运河南陶站月均流量 89.0m^3/s，月过水量 23824.80 万 m^3；临清站月均流量 86.6m^3/s，月过水量 23201.86 万 m^3。四女寺枢纽南进洪闸月均流量 35.01m^3/s，月过水量 17030.00 万 m^3；北进洪闸、节制闸未过水；漳卫新河辛集闸月均流量 43.42m^3/s，月过水量 11630.0 万 m^3。详见附表 2。

四、岳城水库、枢纽水闸蓄水和调度

2026 年 2 月 1 日 8 时，岳城水库水位 146.00m，库容 57300.00 万 m^3。1 月，引岳济邯管道向邯郸生活供水 273.37 万 m^3，民有渠向邯郸农业和工业供水 125.93 万 m^3；引岳入安管道向安阳生活和工业供水 99.27 万 m^3；岳城水库向漳河下泄水量 9491.40 万 m^3。详见附表 3。

2026 年 2 月 1 日 8 时，漳卫南局直管 2 座枢纽、6 座水闸总计蓄水 4546.4 万 m^3。其中，祝官屯枢纽蓄水量 428.0 万 m^3，四

女寺枢纽蓄水量879.0万m^3，袁桥拦河闸蓄水量284.0万m^3，吴桥拦河闸蓄水量388.8万m^3，王营盘拦河闸蓄水量1122.0万m^3，罗寨拦河闸蓄水量52.4万m^3，庆云拦河闸蓄水量408.0万m^3，辛集挡潮闸蓄水量984.2万m^3，详见附表4。

1月，根据南水北调东线北延调水安排，四女寺穿漳卫新河倒虹吸工程输送北延水4768.0万m^3。

五、工作动态

（一）完成2025年度取水总结和2026年度取水计划下达

按照海委工作要求，漳卫南局组织完成了管辖范围取水户2025年度取水总结和2026年度取水计划申报工作，1月7日向海委报送《漳卫南局关于2025年度取水总结和2026年度取水计划申请工作的报告》（漳资源〔2026〕1号）。据统计，漳卫南局管辖范围取水工程2025年实际取水29635.67万m^3，75处取水工程全年未取水。2026年，共有263处取水工程报送了取水计划申请，申请取水51272.24万m^3。1月18日，海委以《关于下达2026年海委直管范围取水户取水计划的通知》（海资管〔2026〕1号）批复2026年取水计划。

（二）举行南水北调东线北延冰期输水应急演练

为筑牢冰期输水安全防线，全面检验、提升应急实战能力，1月27日，漳卫南局在四女寺倒虹吸工程进口闸和南运河第三店测流断面举办2026年度冰期输水应急演练。本次应急演练密切结合输水管理实际，设置闸门封冻融冰、冰期闸门启闭、测流

断面破冰、冰期输水测流等演练科目，检验、提升险情应急响应和处置能力，强化全员安全生产意识。下一步，将全面总结此次应急演练经验，进一步完善应急预案体系，强化应急抢险队伍建设，持续提升冰期输水风险防范与应急处置能力，全力保障南水北调东线一期北延供水工程安全、输水安全、水质安全。

（三）组织南水北调东线北延协同监测工作

为切实保障南水北调东线一期工程北延应急供水工程水量计量精准、数据高效共享，严格落实2025—2026年度水量监测相关要求，1月28日，漳卫南局牵头组织在耿李杨监测断面开展水量协同监测工作，河北省沧州水文中心、德州市水利局、南水北调东线公司主动配合、协同参与。各单位对本次测验流程的规范性、数据采集的准确性给予充分肯定，为深化交流协作、加强数据共享筑牢基础。

截至2月6日，2025—2026年度南水北调东线一期工程北延应急供水已输水104天，耿李杨断面累计过水2.07亿立方米。根据输水计划，预计本次北延应急供水将持续至5月底，后续输水任务仍较为艰巨。下一步，漳卫南局将以此次协同监测为契机，持续强化节假日及供水关键时段值班值守工作，严格规范值班流程、细化水文测流操作标准，密切关注输水期间水情、冰情、工情动态变化，切实筑牢南水北调东线北延应急供水安全防线，全力保障输水工作高质量推进。

附表 1-1

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按河流分类）

2026 年 1 月

序号	所属河流	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	岳城水库及以下漳河	6	2	498.57
2	卫河	120	0	0
3	共产主义渠	1	0	0
4	卫运河	45	1	110
5	减河	18	0	0
6	岔河	27	0	0
7	漳卫新河	60	0	0
8	南运河	7	0	0
合计		**284**	**3**	**608.57**

注：当前取水量不含漳岳水电站发电量 2050 万 m^3。

附表 1-2

漳卫南局管辖范围取水情况统计表（按省份分类）

2026 年 1 月

序号	所属省份	取水工程数量	当月取水的取水工程数量	当月取水量（万 m^3）
1	河北省	115	2	509.3
2	山东省	74	0	0
3	河南省	95	1	99.27
合计		**284**	**3**	**608.57**

附表 2

漳卫南运河重要控制断面过流情况统计表

2026 年 1 月

序号	站名	所在河流	断面地点	管理单位	月均流量（m^3/s）	月总过水量（万 m^3）
1	观台	漳河	河北省磁县	邯郸水文勘测研究中心	17.04	4564.00
2	刘庄	共产主义渠	河南省浚县新镇镇刘庄	鹤壁水文水资源测报分中心	41.44	11099.29
3	淇门	卫河	河南省浚县新镇镇李庄	鹤壁水文水资源测报分中心	17.12	4585.42
4	元村集	卫河	河南省南乐县元村镇元村	濮阳水文水资源测报分中心	48.73	13051.84
5	南陶	卫运河	山东省冠县东古城镇东陶村	聊城市水文中心	89.0	23824.80
6	临清	卫运河	山东省临清市健康街	聊城市水文中心	86.6	23201.86
7	四女寺枢纽南进洪闸	减河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	35.01	17030.0
8	四女寺枢纽北进洪闸	岔河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
9	四女寺枢纽节制闸	南运河	山东省武城县四女寺镇	德州市水文中心	0	0
10	辛集闸	漳卫新河	山东省无棣县小泊头镇	海委漳卫南局	43.42	11630.0

附表 3

岳城水库蓄水、供水和调度情况统计表

2026 年 1 月

水位（m）	库容（万 m^3）	月平均入库流量（m^3/s）	月入库水量（万 m^3）	月出库水量（万 m^3）					
				引岳济邯管道	民有渠（含工业用水）	引岳入安管道	漳南渠	漳河河道	合计
146.00	57300	20.87	5589.97	273.37	125.93	99.27	0	9491.40	9989.97
蓄水、供水情况说明	2026 年 2 月 1 日岳城水库月初蓄水量为 57300 万 m^3，2026 年 1 月份岳城水库总供水量为 9989.97 万 m^3，安阳管道供 99.27 万 m^3，漳南渠道供水 0 万 m^3，安阳工业供水 0 万 m^3，邯郸管道供水 273.37 万 m^3，民有渠道供水 118.21 万 m^3，邯郸工业供水 7.72 万 m^3，漳河出库 9491.40 万 m^3。								
调度情况	1 月民有渠共动闸 2 次，向漳河水资源调度 4 次。								

注：水位、库容为 2026 年 2 月 1 日 8 时数据

附表 4

直管枢纽水闸蓄水和调度情况统计表

2026 年 1 月

直管枢纽水闸名称		蓄水量（万 m^3）	调整次数
枢纽	祝官屯枢纽	428.0	6
	四女寺枢纽	879.0	9
	小计	1307.0	15
水闸	袁桥拦河蓄水闸	284.0	0
	吴桥拦河蓄水闸	388.8	0
	王营盘拦河蓄水闸	1122.0	12
	罗寨拦河蓄水闸	52.4	0
	庆云拦河蓄水闸	408.0	14
	辛集挡潮蓄水闸	984.2	12
	小计	3239.4	38
合计		**4546.4**	**53**

注：蓄水量为 2026 年 2 月 1 日 8 时数据

编辑：水资源管理与保护处

审定：于伟东　　审核：刘群　　编写：隆睿睿、周晓宇

发送：海委办公室、水资源管理处、水资源节约与保护处，水文局；漳卫南局局领导、副总工，局纪委，机关各部门，水文处、综合事业处，局属各河务局、管理局。

共印 30 份